

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 9/2019

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28 -1-2019 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 19:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε \_ το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **1481/23-1-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαιοκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Περιφράξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.**  
 .....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καιδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 12 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Χαιτίδης Γεώργιος
- 15 Κόρκα Μαρία
- 16 Αριστερίδης Ιωάννης
- 17 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 18 Βρυζίδου Παρασκευή
- 19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 20 Τσολακίδης Ισαάκ
- 21 Ανδρεάδης Κων/νος
- 22 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 23 Μπίγγας Στέφανος
- 24 Καραίσκος Γεώργιος
- 25 Μίχος Κωνσταντίνος
- 26 Απαζίδου Σοφία

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα

27 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών ήταν ο κ. Αριστεριδης Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Παρασκευή Βρυζίδου**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 27455/10-1-2019 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμ. μελ. 15/2016 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 15/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 11.800,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 302/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Ανάδοχος μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ, αναδείχθηκε ο «**ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**». Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-8-2018 το υπ.αριθμ. 17906 συμφωνητικό ποσού 11.800,00€ με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός εξήντα (60) ημερών με πέρασ την **26-10-2018**.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 31-8-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 22729/26-10-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών δύο (2) μηνών και με την υπ.αριθμ. 288/2018 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2018.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 27455/17-12-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών τριών (3) μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω του ότι θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα της έκδοσης οικονομικής άδειας προκειμένου να κατασκευαστεί η περίφραξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την **1-3 -2019 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 9/2019**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμό μελέτης 15/2016 μέχρι την **1-3-2019 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 9/2019**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δημάρχους**  
**Ιωάννης Αριστερίδης**

*Τα Μέλη*

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
- 9 . Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
  
12. Σπενδαμίδης Γιώργος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Χατιδης Γεώργιος
15. Κύρκα Μαρία
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Παπαοικονόμου Παντελής
18. Βρυζίδου Παρασκευή
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
20. Τσολακίδης Ισαάκ
- 21 Ανδρεάδης Κων/νος
22. Ασπράγκαθος Ιωάννης
23. Μπίγγας Στέφανος
24. Καραίσκος Γεώργιος
25. Μίχος Κωνσταντίνος
26. Απαζίδου Σοφία
- 27 Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου