

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 170/2021

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-6-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 12936/18-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9<sup>ο</sup> δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 365.000,00€, αρ. μελ. 15/2019.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Σπώντης Δημήτρης

Το μέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 4445/18-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα έξης :

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:  
 « Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9<sup>ο</sup> δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας»

Αναδόχου: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε»

Προϋπολογισμού 365.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης : 15 /2019

ΣΧΕΤ : 1. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 10207/29-05-2020 εργολαβική σύμβαση ποσού 196.077,64€ (πλέον ΦΠΑ)

2. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 147

3. Η με αριθμό πρωτ. 4445/03-03-2021 αίτηση της Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ για παράταση.

Πρόκειται για το έργο « Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9<sup>ο</sup> δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ.15/2019 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 365.000,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 102/2019 Α.Ο.Ε. Πτολεμαΐδας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η « Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό

έκπτωσης 33,39%, (τριάντα κόμμα τριάντα εννιά ) επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 37/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 29-05-2020 το υπ' αριθμό οικ. 10207 συμφωνητικό ποσού 243.136,27 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και ΣΑΤΑ Σχολείων. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την 28-08-2020.

Με την υπ' αριθμ. 16981/21-08-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 15-01-2021, η οποία εγκρίθηκε με την 203/2020 ΑΟΕ.

Με την υπ' αριθμ. 27064/18-12-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 31-03-2021, η οποία εγκρίθηκε με την 3/2021 ΑΟΕ.

Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση είναι η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου..

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30-09-2021 με αναθεώρηση.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 170/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ'αριθμ. 4445/18-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών και την ταυτάριθμη αίτηση του αναδόχου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 4445/18-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9<sup>ο</sup> δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 365.000,00€, αρ. μελ. 15/2019 μέχρι την 30-09-2021 με αναθεώρηση, λόγω της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, που περιλαμβάνει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σεβαστού Ζαφειρούλα</li> <li>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>3. Δημήτριος Τσεχελίδης</li> <li>4. Στέφανος Μπιγγας</li> <li>5. Ευστάθιος Κοκκινίδης</li> </ol>