

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 157/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 7-6-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Κυριάκος Αντωνιάδης
3. Σπόντης Δημήτριος
4. Στέφανος Μπίγγας
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Δημήτρης Τσεχελίδης
4. Ζαφειρούλα Σεβαστού

Ο κος. Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 10957/28-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής :

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ»

Προϋπολογισμού: 511.500,00 ευρώ

Αρ. Μελέτης 1/2019

ΣΧΕΤ : 1. Την Αριθμό 11933/19-06-2020 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 225.072,55€ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147.Α'8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε) άρθρου 147.

3. Η με Αρ. Πρωτ. 10957/25-05-2021 (27/2021 24-05-2021) αίτηση της Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 01/2019 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 511.500,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 107/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε η «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 56,00%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 150/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 16-06-2020 το υπ' αριθμ. 11933 συμφωνητικό ποσού 225.072,55€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος/ΚΑ 60.7331.0160. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών, με πέρας την 18-06-2021.

Με την υπ' αριθ. 10957/25-05-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο (2) μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα και λόγω της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος με συνέπεια να είναι αδύνατη η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και ιδιαίτερα της αντικατάστασης ορισμένων θερμομαντικών σωμάτων που απαιτεί την διακοπή λειτουργίας του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και την εκκένωση του από το νερό που περιέχει.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκτελεστεί οι περισσότερες εργασίες που περιελάμβανε η μελέτη και αυτό αποτυπώνεται από το γεγονός ότι οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και πιστοποιηθεί ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 211.033,19€ από το σύνολο των 225.072,55€ της σύμβασης, ενώ η αξία των υπολειπόμενων εργασιών ανέρχεται στις 14.039,19€.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», Παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, και με δεδομένη α) την ιδιαίτερη κατάσταση λόγω εξέλιξης της πανδημίας Covid-19, β) την λειτουργία του σχολείου έως τις 30-06-2021 με συνέπεια την δυσχέρεια στην εκτέλεση ορισμένων εργασιών, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 18-08-2021, με αναθεώρηση.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 157/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ. 10957/28-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών και την ταυτάριθη αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 10957/28-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ», αρ. μελ. 1/2019, μέχρι την 18-08-2021 με αναθεώρηση, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης από την εξέλιξη της πανδημίας Covid-19, β) την λειτουργία του σχολείου έως τις 30-06-2021 με συνέπεια την δυσχέρεια στην εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 157/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κυριάκος Αντωνιάδης 2. Σπύνης Δημήτριος 3. Στέφανος Μπιγγας 4. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--